

Fűtőkorszerűsítés helyzetáttekintés 2012.12.19.

Ház	Kivitelezés					Vállalkozói kifizetések			Tulajdonosi elszámolások			Költségosztó szerinti fűtés elszámolás	További munkák	
	Csőszerelés		Költségosztó szerelés	Hőközpont szivattyú bővítés	A strangok méréses beszbályozása	Műszaki átadás-átvétel	FŐTÁV	Brunata	Műszaki ellenőr	Állami támogatás				Pénzügyi elszámolás
										Dokumentáció benyújtás	Átutalás			
Sarkadi I. u. 1-8.	100%	A jelzett hibák javításai folyamatban vannak	100%	Megtörtént	Hátra van még 32 db álmennyzeti és tárolóban lévő szelep. A beszbályozás a többi strangra elfogadott. Utánszbályozások alulfűtöttség vagy zaj esetén.	Megtörtént	100%	100%	100%	Benyújtva	Az átutalást megelőző ÉMI szerzőismódosítás folyamatban van		2013.01.01-től	A csövek és a pincefödém hőszigetelések helyreállítása. A strangszelepek időálló feliratozása. A X. emeleti szakaszoló ferdeszelepek felújítása vagy kiváltása
Jós u. 1-15.	100%	A jelzett hibák javításai folyamatban vannak	100%	Megtörtént	A szivattyúcsere utáni új beszbályozás <u>értékelés alatt</u> van. Utánszbályozások alulfűtöttség vagy zaj esetén.	Megtörtént	100%	100%	100%	Benyújtva a kért kiegészítéssel	Megérkezett	A banki átutalások megtörténtek, a pénztári kifizetések folyamatban vannak, a támogatási kifizetettség 98%	2013.01.01-től	A csövek és a pincefödém hőszigetelések helyreállítása. A strangszelepek időálló feliratozása. A X. emeleti szakaszoló ferdeszelepek felújítása vagy kiváltása
Bálint Gy. u. 6-20.	100%	A jelzett hibák javításai folyamatban vannak	100%	Megtörtént	Hátra van még 32 db álmennyzeti és tárolóban lévő szelep. A beszbályozás <u>előzetes értékelés alatt</u> van.	Előkészítés alatt		100%	100%				2014.01.01-től	A csövek és a pincefödém hőszigetelések helyreállítása. A strangszelepek időálló feliratozása. A X. emeleti szakaszoló ferdeszelepek felújítása vagy kiváltása
Jós u. 2-16.	100%	A jelzett hibák javításai folyamatban vannak	100%	Megtörtént	A beszbályozás <u>kifogásolt</u> 6 lépcsőháza kiterjedően. Utánszbályozások alulfűtöttség vagy zaj esetén.	Előkészítés alatt		100%	100%				2014.01.01-től	A csövek és a pincefödém hőszigetelések helyreállítása. A strangszelepek időálló feliratozása. A X. emeleti szakaszoló ferdeszelepek felújítása vagy kiváltása
Hatvany L. u. 12.	100%	A jelzett hibák javításai folyamatban vannak.	100%	Nem szükséges	A beszbályozás elfogadott. Utánszbályozások alulfűtöttség vagy zaj esetén.	Előkészítés alatt		100%	100%				2014.01.01-től	A csövek és az I. emeleti aljazat hőszigetelések helyreállítása. A strangszelepek időálló feliratozása. A strangszelepek áthelyezése külön megrendelésre a garancia után.
Hatvany L. u. 14.	100%	A jelzett hibák javításai folyamatban vannak.	100%	Nem szükséges	A beszbályozás feltétellel elfogadott. Utánszbályozások alulfűtöttség vagy zaj esetén.	Előkészítés alatt		100%	100%				2014.01.01-től	A csövek és az I. emeleti aljazat hőszigetelések helyreállítása. A strangszelepek időálló feliratozása. A strangszelepek áthelyezése külön megrendelésre a garancia után.